

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
1	Opstartskontrol: Moduler og fixpunkter Koter	Målebånd og nivelement.	Før montagen af hver etage/kontrolafsnit.	Overensstemmelse mellem tegningsmateriale, og det landmåleren har afsat.	Fotodokumentation i Inspectly		Montør/ Montage- leder

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
2	Modtagekontrol: Antal Typer Skader	Ved modtagelse af elementer, tjekker montøren at de er skadesfri, antal og type.	Ved modtagelse af alle læs laves visuel kontrol.	Der undersøges for revner og andre skader, som kan være forårsaget under transport, eventuelle skader fotoregistreres, og udbedres.	Foto af følgeseddel og skader, til Inspectly hvis elementer har skader Visuel kontrol.	Der foto-dokumenteres ikke, såfremt elementerne ikke har synlige skader ved modtagelse.	Montør

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
3	Materialekontrol: Materialer	Kontrol af type materialer.	Ved modtagelse af alle materialer der er relevante for statikken i byggeriet, såsom armering, tørmørtel og lignende.	Følgesedler fotodokumenteres.	Foto af følgeseddel til Inspectly.		Montør

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
4	Bygningsmål: Totalmål Rumsmål Lod på elementer Vederlag	Målebånd og nivellement	Efter montagen af hver etage/ kontrolafsnit Lod på elementer kontrolleres visuelt for alle vægge løbende under montagen. Vederlag på elementer kontrolleres visuelt for alle dækelementer og bjælker løbende under montagen. Totalmål og rumsmål kontrolleres visuelt løbende under montagen. Alle trapper, reposer, altaner og badkabiner kontrolleres visuelt af højder ved montagen.	Tolerancer efter "tolerancer.dk"	Visuel kontrol på koter, rummål, lod på vægge og vederlag på bjælker samt dæk. Fotodokumenteres ikke.		Montør

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
5	Udførselskontrol: Sammenstøbning Fugestøbning/kant støbning	Visuel kontrol med foto-dokumentation i Inspectly	Under montage af hver etage/kontrolafsnit Låsejern dokumenteres 10% af antal sammenstøbninger pr. etage Fugearmering dokumenteres med 1 billede pr. 100 m2 etageareal	Korrekt armering anvendt. Tolerancer efter "tolerancer.dk"	Armering og låsejern fotodokumenteres i beskrevet omfang.		Montør/ Montageleder

LØBE NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
6	Slutkontrol: Rengøring Plads oprydning	Visuel kontrol, fotodokumenteres i Inspectly.	Efter montage af hver etage/ kontrolafsnit.	Rengøring og oprydning efter egne arbejder.	Rengøring og oprydning fotodokumenteres delvist.		Montageleder